



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UNIRIO
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Coordenadoria de Engenharia
SIMEC- Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério da Educação
Unidades. Obras.

Atualizado em 25 de outubro de 2017

ID	Nome da Obra	Campus/ Reitoria	Data de Início	Data de Término	Situação da Obra	Última Vistoria	% Executado	Valor da Obra
561	REFORMA DA FACHADA DA BIBLIOTECA CENTRAL	Unidade Pasteur 458	30/04/2010	27/10/2010	Em Licitação		30,46	214.965,98
7570	ADAPTAÇÕES DO NOVO PRÉDIO DA ESCOLA DE MEDICINA E CIRURGIA	Unidade Mariz e Barros	21/02/2011	21/07/2011	Concluída	27/08/2014	100	298.847,30
558	CONSTRUÇÃO DA NOVA ALA DAS ESCOLAS DE BIOLOGIA E INFORMÁTICA	Unidade Pasteur 458	08/02/2010	01/09/2011	Concluída	10/02/2012	100	2.220.768,93
3468	ABRIGO DO LIXO HOPITALAR	Unidade Mariz e Barros	02/06/2008	15/10/2011	Concluída	06/07/2011	100	72.200,26
7569	REFORMA LABORATÓRIO DE FISILOGIA DO IB	Unidade Frei Caneca	29/06/2010	27/10/2010	Concluída	27/03/2012	100	149.933,00
236	REFORMA DO AUDITÓRIO OFTALMOLOGIA	Unidade Mariz e Barros	14/07/2008	14/09/2008	Concluída	18/03/2009	100	77.016,79
308	CRIAÇÃO DO RESTAURANTE ESCOLA	Unidade Pasteur 436	11/04/2011	04/07/2012	Concluída	22/12/2014	100	3.865.690,46

2283	LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA - ESCOLA DE ENFERMAGEM	Campus Pasteur 296	17/01/2012	17/03/2012	Concluída	22/04/2013	100	39.326,21
14785	INSTALAÇÃO E AQUISIÇÃO DE ELEVADOR NO CCJP	Unidade Voluntários da Pátria	22/08/2011	18/04/2012	Concluída	17/09/2012	94	103.290,00
244	REFORMA DAS FACHADAS DOS BLOCOS I E IV DO INST. BIOMEDICO	Unidade Frei Caneca	16/06/2008	15/08/2008	Concluída	09/12/2008	100	143.932,00
2284	LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA - ESCOLA DE NUTRIÇÃO	Campus Pasteur 296	17/01/2012	17/03/2012	Concluída	22/04/2013	100	32.060,94
2286	LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA - ESCOLA DE DIREITO	Unidade Voluntários da Pátria	07/03/2012	06/05/2012	Concluída	17/12/2013	95,47	43.452,85
48941	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO DE 7 ANDARES	Unidade Pasteur 436			Em Planejamento pelo Proponente		0	
303	REFORMA DAS FACHADAS DO CCET / BIOLOGIA	Unidade Pasteur 458	07/08/2008	07/11/2008	Concluída	02/03/2009	100	82.800,00
238	REFORMA DO AUDITÓRIO CENTRAL DO INSTITUTO BIOMÉDICO	Unidade Frei Caneca	03/06/2008	02/08/2008	Concluída	16/12/2008	100	123.410,30
17307	REFORMA SALA PARA COORDENAÇÃO E SECRETARIA MESTRADO DIREITO	Unidade Voluntários da Pátria	16/04/2012	16/05/2012	Concluída	17/09/2012	84,83	27.450,32
48946	MODERNIZAÇÃO DOS RAMAIS ALIMENTADORES DO ARQUIVO NOSOLÓGICO	Unidade Mariz e Barros			Em Planejamento pelo Proponente		0	
560	NOVO PRÉDIO PARA CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS	Unidade Pasteur 458	08/02/2012	02/07/2018	Em Execução	14/09/2017	11,6	29.634.860,50

9704	REFORMA ESTRUTURAL NO LABORATÓRIO DE BROMATOLOGIA E QUÍMICA	Campus Pasteur 296	04/02/2011	05/05/2011	Concluída	05/05/2011	100	66.015,00
2534	TROCA DAS JANELAS INSTITUTO BIOMÉDICO	Unidade Frei Caneca	15/12/2008	15/02/2009	Concluída	14/04/2009	100	128.215,00
48958	PINTURA E REPARO DAS FACHADAS DOS BLOCOS 3 E 4 DO CLA	Unidade Pasteur 436			Em Planejamento pelo Proponente		0	
48937	REFORMA COM RESTAURO, MELHORIAS DA SALA GLAUCE ROCHA	Unidade Pasteur 436			Em Planejamento pelo Proponente		0	
304	REFORMA AUDITÓRIO PAULO FREIRE	Unidade Pasteur 458	25/08/2008	25/11/2008	Concluída	01/06/2009	100	92.365,00
307	CRIAÇÃO DO ARQUIVO NOSOLÓGICO INFORMATIZADO	Unidade Mariz e Barros	02/07/2012	28/04/2013	Concluída	16/12/2014	100	1.274.671,01
17925	REFORMA E ADAPTAÇÃO SALA DE AULA DO DEPARTAMENTO DE GENÉTICA	Unidade Frei Caneca	27/02/2012	28/03/2012	Concluída	28/03/2012	100	28.000,00
1100	AQUISIÇÃO DE PRÉDIO PARA ESCOLA DE MEDICINA E CIRURGIA	Unidade Mariz e Barros	25/09/2008	28/11/2008	Concluída	10/10/2008	100	950.000,00
7282	REFORMA SALA 405 INSTITUTO VILLA LOBOS	Unidade Pasteur 436	02/08/2010	01/10/2010	Concluída	22/03/2012	100	35.843,62
48939	REFORMA DA FACHADA DO PRÉDIO PRINCIPAL DO CCH	Campus Pasteur 296	02/05/2016	27/04/2017	Concluída	23/08/2017	100	0

305	REFORMA DA FACHADA DO BLOCO II DO INSTITUTO BIOMEDICO	Unidade Frei Caneca	09/06/2008	11/09/2008	Concluída	09/12/2008	100	63.633,00
312	REFORMA DA FACHADA DO PRÉDIO DO CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS	Unidade Pasteur 458	07/08/2008	07/11/2008	Concluída	09/03/2009	100	53.090,00
313	CONSTRUÇÃO DE CLARABÓIA - VENTILAÇÃO DA BIBLIOTECA CENTRAL	Unidade Pasteur 458	28/11/2008	27/02/2009	Concluída	10/07/2009	100	116.101,00
14786	INSTALAÇÃO E AQUISIÇÃO DE ELEVADOR NA ESCOLA DE MEDICINACCBS	Campus Pasteur 296	01/12/2011	28/07/2012	Concluída	19/06/2013	100	103.290,00
7573	LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA ESCOLA DE TEATRO	Unidade Pasteur 436	22/02/2012	22/04/2012	Concluída	01/02/2013	100	41.139,32
48940	CONSTRUÇÃO DO INSTITUTO DE BIOCÊNCIAS-IBIO	Unidade Pasteur 436			Em Planejamento pelo Proponente		0	
3575	REFORMA DE SALAS DE AULA DA ESCOLA DE TEATRO	Unidade Pasteur 436	14/06/2010	12/10/2010	Concluída	09/09/2011	100	186.333,00
20799	REFORMA DOS BLOCOS III E IV DO CENTRO DE LETRAS E ARTES	Unidade Pasteur 436	13/07/2012	11/10/2012	Concluída	06/09/2013	100	352.950,00
1103	REFORMA DA FACHADA DO PRÉDIO II DO INSTITUTO BIOMÉDICO	Unidade Frei Caneca	09/06/2008	11/09/2008	Concluída	03/02/2009	100	19.968,00
48938	REF. NO TELHADO COM IMPERM. PREDIO PADRE ANCHIETA	Unidade Pasteur 436			Em Planejamento pelo Proponente		0	